



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

**MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

**Año de Ejercicio 2020 INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

**Reporte de Ejercicio Acumulado**

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 75,796,465.89 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances						
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Rea	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Rea	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.			
37782/000153981	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRI FICACION	Ampliación de electrificación, 4ª manzana / SAN JUAN ACAZUCHITLAN (SAN JUANICO)	CONTRAT O	2020-04-01	2020-12-15	745,116.25	745,116.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	13.00		2 COLONIA	1	124	0	0.00		
37785/00027643	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimentación en Jilotepec, localidad Agua Escondida, asentamiento Agua Escondida / AGUA ESCONDIDA	CONTRAT O	2020-04-01	2020-12-15	487,446.81	487,446.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRA DO	0.11		3 POBLADO	1	2,545	0	0.00		
37787/00038892	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	Construcción de Telebachillerato No. 120 / AGUA ESCONDIDA	CONTRAT O	2020-04-01	2020-12-15	1,284,431.60	1,284,431.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	199.68		5 ALUMNO	30	30	0	0.00		
37788/00049110	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	Construcción de techado en área de impartición de educación física en Escuela Primaria Juan Aldama / ALDAMA	CONTRAT O	2020-04-01	2020-12-15	957,820.24	957,820.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,786.60	286,786.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	360.80		5 ALUMNO	150	150	30	29.94	
37789/00059208	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	206 PREESCOLAR (SANITARIOS)	Construcción de sanitarios en el Jardín de Niños Alberto Durero / ALDAMA	CONTRAT O	2020-04-01	2020-12-15	308,144.22	308,144.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	27.52		5 ALUMNO	30	30	0	0.00	
37790/00068257	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de guarniciones y banquetas en Jilotepec, localidad Buenavista, asentamiento Buenavista / BUENAVISTA	CONTRAT O	2020-04-01	2020-12-15	799,385.67	799,385.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	965.25		2 COLONIA	1	2,211	0	0.00	
37791/00079310	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas y guarniciones en andador del Módulo - Prepa. / CALPULALPAN	CONTRAT O	2020-04-01	2020-12-15	357,294.11	357,294.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	472.50		2 COLONIA	1	100	0	0.00	
37792/00089483	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	Construcción de techado en área de impartición de educación física en Escuela Primaria Lic. Benito Juárez García / CALPULALPAN	CONTRAT O	2020-04-01	2020-12-15	1,199,061.97	1,199,061.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,975.66	358,975.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	600.00		5 ALUMNO	300	300	30	29.94
37793/000910266	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Construcción de línea de agua potable, camino al libramiento / COL. CRUZ DE DENDHO	CONTRAT O	2020-04-01	2020-12-15	70,073.28	70,073.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	250.00		2 COLONIA	1	345	0	0.00	
37801/001010339	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas y guarniciones en calle La Dalia / COL. CRUZ DE DENDHO	CONTRAT O	2020-04-01	2020-12-15	453,457.24	453,457.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	661.50		2 COLONIA	1	600	0	0.00
37803/001110472	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, calle Andrés Quintana Roo, 2ª etapa / COLONIA EL DENI	CONTRAT O	2020-04-01	2020-12-15	3,471,527.78	3,471,527.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,762.55	1,040,762.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRA DO	0.48		3 POBLADO	1	1,228	30	29.98	
37806/001210562	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, en Calle Independencia / COLONIA EL DENI	CONTRAT O	2020-04-01	2020-12-15	469,355.67	469,355.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRA DO	0.12		3 POBLADO	1	1,228	0	0.00	
37808/001310601	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, calle Revolución Norte entre Reforma y Zaragoza / COLONIA EL DENI	CONTRAT O	2020-04-01	2020-12-15	581,927.20	581,927.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,453.90	174,453.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRA DO	0.13		3 POBLADO	1	1,228	30	29.98	
37809/001454361	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRI FICACION	Ampliación de electrificación, 2ª manzana / XHIXHATA	CONTRAT O	2020-04-01	2020-12-15	412,496.05	412,496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	3.00		2 COLONIA	1	84	0	0.00	
37811/001510714	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento asfáltico, camino principal El Xhiti - Col. Emiliano Zapata, 1ª etapa / EMILIANO ZAPATA	CONTRAT O	2020-04-01	2020-12-15	2,000,439.26	2,000,439.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,027.45	599,027.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRA DO	0.62		3 POBLADO	1	158	30	29.94	
37812/001612873	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	Construcción de 2 aulas en la Escuela Telesecundaria Of T.V. No. 0269 Dr. José María Marroqui / COMUNIDAD, LA (COMUNIDAD)	CONTRAT O	2020-04-01	2020-12-25	759,980.77	759,980.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,868.33	227,868.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	137.28		5 ALUMNO	180	180	30	29.98	



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

**MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

**Año de Ejercicio 2020 INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

**Reporte de Ejercicio Acumulado**

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 75,796,465.89 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Rea	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
37813/001713080	05	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	Construcción de aula en la Escuela Preparatoria No. 337 / COMUNIDAD, LA (COMUNIDAD)	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	671,302.13	671,302.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,294.85	201,294.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	119.00		5 ALUMNO	40	40	30	29.99
37814/001813145	05	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	Construcción de techado en área de impartición de educación física en el Jardín de Niños Bertha Bom Glumer / COMUNIDAD, LA (COMUNIDAD)	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	384,153.94	384,153.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	287.45		5 ALUMNO	60	60	0	0.00
37816/001913241	05	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	Construcción de Preparatoria aulas en Jilotepec, localidad Coscomate del Progreso, asentamiento Coscomate del Progreso / COSCOMATE DEL PROGRESO (COSCOMATE)	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	1,284,431.60	1,284,431.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,140.10	385,140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	199.68		5 ALUMNO	71	71	30	29.99
37818/002054500	18	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de electrificación, 2ª manzana / DANXHO (PRESA DANXHO)	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	410,672.65	410,672.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	8.00		2 COLONIA	1	56	0	0.00
37820/002113388	05	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	Construcción de barda perimetral en la Escuela Primaria Justo Sierra / DEDENI DOLORES	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	285,499.74	285,499.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	154.44		5 ALUMNO	40	40	0	0.00
37822/002217596	05	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	Construcción de techado en área de impartición de educación física en el Jardín de Niños Juana de Asbaje / DENJHI	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	647,547.99	647,547.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,769.36	193,769.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	252.00		5 ALUMNO	35	35	30	29.92
37823/002317761	17	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, camino principal de San Pablo - Las Peñas / DEXCANI ALTO	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	1,988,793.90	1,988,793.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,211.43	596,211.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRADO	0.50		3 POBLADO	1	1,132	30	29.98
37824/002454722	18	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de electrificación, 1ª manzana, 1ª etapa / DEXCANI BAJO	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	1,284,323.60	1,284,323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,113.89	385,113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	25.00		2 COLONIA	1	560	30	29.99
37825/002517920	17	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, camino Jilotepec - Dexcani Bajo / DEXCANI BAJO	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	1,970,144.00	1,970,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,837.04	590,837.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRADO	0.50		3 POBLADO	1	1,466	30	29.99
37826/002654846	18	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de electrificación, 6ª manzana / DOXHICHO	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	366,543.74	366,543.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	4.00		2 COLONIA	1	52	0	0.00
37827/002755494	18	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de electrificación, 4ª manzana / DOXHICHO	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	594,866.68	594,866.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	13.00		2 COLONIA	1	56	0	0.00
37828/002855637	18	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de electrificación, 5ª manzana / DOXHICHO	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	413,500.41	413,500.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00		2 COLONIA	1	96	0	0.00
37829/002960123	15	AYS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	Ampliación de drenaje sanitario, de la Iglesia al Jardín de Niños / XHXHATA	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	1,651,884.95	1,651,884.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,285.66	495,285.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	817.50		2 COLONIA	1	150	30	29.98
37831/003018056	15	AYS	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Construcción de línea de agua potable 1ª manzana / DOXHICHO	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	200,001.37	200,001.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	800.00		2 COLONIA	1	100	0	0.00
37836/003118171	17	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, 1ª manzana / DURAZNO DE CUAUHTEMOC, EL	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	1,646,860.83	1,646,860.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,685.07	493,685.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRADO	0.32		3 POBLADO	1	1,042	30	29.98
37848/003227915	05	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	Construcción de techado en área de impartición de educación física en Escuela Primaria Melchor Ocampo / DURAZNO DE CUAUHTEMOC, EL	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	1,098,639.03	1,098,639.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,913.81	328,913.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	486.00		5 ALUMNO	80	80	30	29.94



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

**MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

**Año de Ejercicio 2020 INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

**Reporte de Ejercido Acumulado**

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 75,796,465.89 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Rea	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Rea	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
37849/003327956	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	170 GARCAMO	Construcción de cárcamo en Jilotepec, Localidad El Durazno de Guerrero / DURAZNO DE GUERRERO, EL	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	499,999.97	499,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	377.83		2 COLONIA	1	122	0	0.00	
37850/003455907	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de electrificación, camino al cárcamo / EJIDO DE COSCOMATE	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	345,748.75	345,748.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00		2 COLONIA	1	44	0	0.00	
37851/003555977	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de electrificación, camino a la Merced / EJIDO DE COSCOMATE	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	338,254.00	338,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	4.00		2 COLONIA	1	40	0	0.00	
37853/003656032	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de electrificación, 1ª manzana / EJIDO DE COSCOMATE	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	367,587.40	367,587.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	4.00		2 COLONIA	1	92	0	0.00	
37855/003719105	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas y guarniciones, de la Escuela Primaria al canal, 2ª etapa / EJIDO DE COSCOMATE	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	266,631.93	266,631.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	297.00		2 COLONIA	1	1,492	0	0.00	
37857/003819470	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	223 SECUNDARIAS (BARDAS PERIMETRALES)	Construcción de barda perimetral en la Escuela Secundaria Of. TV Justo Sierra Méndez / EJIDO DE COSCOMATE	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	328,666.38	328,666.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	193.00		5 ALUMNO	110	110	0	0.00	
37859/003956061	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de electrificación, 2ª manzana / EJIDO DE JILOTEPEC	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	364,707.93	364,707.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00		2 COLONIA	1	48	0	0.00	
37860/004056117	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de electrificación, 4ª manzana / EJIDO DE JILOTEPEC	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	282,280.16	282,280.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	3.00		2 COLONIA	1	20	0	0.00	
37861/004119575	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento asfáltico, camino principal, 4ª manzana / EJIDO DE JILOTEPEC	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	1,493,293.56	1,493,293.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRADO	0.45		3 POBLADO	1	823	0	0.00	
37863/004220279	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, Los Santiago, 1ª etapa / EJIDO DE SAN LORENZO OCTEYUCO (EJ. OCTEYUCO)	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	1,652,235.12	1,652,235.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,293.92	495,293.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRADO	0.33		3 POBLADO	1	2,733	30	29.98
37864/004320366	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, camino de la gasolinera al Monte / EJIDO DE SAN LORENZO OCTEYUCO (EJ. OCTEYUCO)	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	1,762,036.27	1,762,036.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,319.42	528,319.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRADO	0.43		3 POBLADO	1	2,733	30	29.98
37865/004420623	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas y guarniciones, del cruce al panteón, 1ª etapa / FRESNO, EL	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	380,127.64	380,127.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	459.00		2 COLONIA	1	150	0	0.00	
37866/004520670	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, camino a Escuela Primaria / FRESNO, EL	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	918,263.16	918,263.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRADO	0.21		3 POBLADO	1	150	0	0.00
37868/004656153	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de electrificación, 2ª manzana / EJIDO DE CANALEJAS EL MAGUEYAL (EL MAGUEYAL)	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	524,265.24	524,265.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	10.00		2 COLONIA	1	80	0	0.00
37869/004720790	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, camino a San Lorenzo Octeyuco / EJIDO DE CANALEJAS EL MAGUEYAL (EL MAGUEYAL)	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	1,544,196.06	1,544,196.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,908.91	462,908.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRADO	0.30		3 POBLADO	1	1,270	30	29.98
37870/004820875	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, camino El Maguey al cruce de Chapa / EJIDO DE CANALEJAS EL MAGUEYAL (EL MAGUEYAL)	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	327,397.06	327,397.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRADO	0.07		3 POBLADO	1	1,270	0	0.00
37871/004920932	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, camino El Águila / EJIDO DE CANALEJAS EL MAGUEYAL (EL MAGUEYAL)	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	1,631,346.57	1,631,346.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,060.68	489,060.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRADO	0.32		3 POBLADO	1	1,270	30	29.98



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020 INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 75,796,465.89 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Rea	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
37872/005021035	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, camino Los Padilla / EJIDO DE CANALEJAS EL MAGUEYAL (EL MAGUEYAL)	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	529,876.71	529,876.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,851.60	158,851.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	0.21		3 POBLADO	1	1,270	30	29.98
37873/005121091	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, de la 1ª manzana a la 2ª manzana / EJIDO DE CANALEJAS EL MAGUEYAL (EL MAGUEYAL)	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	1,279,937.04	1,279,937.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,708.37	383,708.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	0.25		3 POBLADO	1	1,270	30	29.98
37874/005221134	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento asfáltico, camino El Majuay - Calpulalpan / MAJUAY, EL	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	1,438,883.02	1,438,883.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,131.98	431,131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	0.50		3 POBLADO	1	140	30	29.96
37876/005356183	18 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	Ampliación de electrificación, 2ª manzana / RINCON, EL	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	509,026.41	509,026.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	9.00		2 COLONIA	1	28	0	0.00
37878/005421158	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	202 PREESCOLAR (AULAS)	Construcción de losa en el Jardín de Niños, Niños Héroes de Chapultepec (CONAFE) / RINCON, EL	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	95,917.27	95,917.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	34.65		5 ALUMNO	50	50	0	0.00
37880/005522010	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Ampliación de red o sistema de agua potable en Jilotepec, localidad El Rosal, asentamiento El Rosal / ROSAL, EL	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	825,000.03	825,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,630.60		2 COLONIA	1	250	0	0.00
37881/005622112	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	Construcción de 3 aulas en la Escuela Secundaria Of. No. 256 Pedro Moreno / ROSAL, EL	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	1,031,219.09	1,031,219.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,344.05	309,344.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	199.68		5 ALUMNO	75	75	30	30.00
37882/005756874	18 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	Ampliación de electrificación, 3ª manzana / SALTILLITO, EL	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	772,359.07	772,359.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,634.46	231,634.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	12.00		2 COLONIA	1	32	30	29.99
37883/005822168	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	Construcción de techado en área de impartición de educación física en el Jardín de Niños Hutzilhuatl / XHITEY, EL	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	757,941.15	757,941.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	247.00		5 ALUMNO	45	45	0	0.00
37884/005956918	18 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	Ampliación de electrificación, 1ª manzana / LA HUARACHA	CONTRATO	2020-04-01	2020-07-15	601,396.68	601,396.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,354.40	180,354.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	10.00		2 COLONIA	1	24	30	29.99
37914/006056988	18 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	Ampliación de electrificación, manzana / LA HUARACHA	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	266,329.79	266,329.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	3.00		2 COLONIA	1	84	0	0.00
37917/006157048	18 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	Ampliación de electrificación, 3ª manzana / LA HUARACHA	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	505,725.29	505,725.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	9.00		2 COLONIA	1	40	0	0.00
37920/006223592	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	Construcción de drenaje sanitario, calle Los Jiménez / HUERTAS, LAS	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	1,073,450.70	1,073,450.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,706.28	321,706.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	607.00		2 COLONIA	1	200	30	29.97
37922/006323783	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	Construcción de Escuela Preparatoria No. 311 Germán Rufino Contreras Velázquez / HUERTAS, LAS	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	1,284,431.60	1,284,431.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	199.68		5 ALUMNO	50	50	0	0.00
37923/006457103	18 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	Ampliación de electrificación, 2ª manzana / MANZANAS, LAS	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	371,581.17	371,581.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	3.00		2 COLONIA	1	80	0	0.00
37926/006524001	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Construcción línea de conducción de agua potable, del pozo de Canalejas / LLANO GRANDE	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	1,820,771.63	1,820,771.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,543.88	545,543.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,915.00		2 COLONIA	1	320	30	29.96
37930/006657178	18 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	Construcción de electrificación de Tienda y Diconsa / MATAXHI	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	203,375.05	203,375.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	3.00		2 COLONIA	1	32	0	0.00



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

**MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

**Año de Ejercicio 2020 INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

**Reporte de Ejercido Acumulado**

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 75,796,465.89 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Rea	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
37932/006757282	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Ampliación de red de agua potable, de la manzana al temascal / MEXICALTONGO	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	702,900.03	702,900.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,503.06		2 COLONIA	1	350	0	0.00
37933/006857355	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	Construcción de sanitarios en la Escuela Primaria Gral. Francisco Villa / MEXICALTONGO	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	358,357.64	358,357.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	39.64		5 ALUMNO	120	120	0	0.00
37935/006957409	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de electrificación, por el columpio / OCTEYUCO DOS MIL	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	183,028.02	183,028.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		2 COLONIA	1	32	0	0.00
37937/007024085	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas y guarniciones, de los pinos, 1ª etapa / OCTEYUCO DOS MIL	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	347,531.49	347,531.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	465.75		2 COLONIA	1	1,190	0	0.00
37938/007124178	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Ampliación de red de agua potable, 2ª manzana / OJO DE AGUA (OJO DE AGUA ESTADO DE MEXICO)	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	271,537.63	271,537.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	900.00		2 COLONIA	1	36	0	0.00
37940/007257483	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de electrificación, por la Delegación Municipal / SAN IGNACIO (SAN IGNACIO DE LOYOLA)	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	585,045.82	585,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	10.00		2 COLONIA	1	20	0	0.00
37942/007357594	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de electrificación, a un costado del rebombeo / SAN IGNACIO (SAN IGNACIO DE LOYOLA)	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	159,800.39	159,800.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		2 COLONIA	1	20	0	0.00
37945/007457628	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de electrificación, línea principal / SAN JOSE EJIDO DE SAN LORENZO	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	198,360.00	198,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		2 COLONIA	1	80	0	0.00
37951/007524338	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	210 PREPARATORIA (SANITARIO S)	Construcción de sanitarios en Telebachillerato Comunitario No. 118 / SAN LORENZO OCTEYUCO	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	358,357.64	358,357.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	39.64		5 ALUMNO	60	60	0	0.00
37954/007625336	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	Rehabilitación de aula en la Escuela Primaria CONAFE / SAN JOSE EJIDO DE SAN LORENZO	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	164,127.73	164,127.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	68.36		5 ALUMNO	40	40	0	0.00
37956/007725636	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	Construcción de aula en la Escuela Secundaria Of. No. 413 Lic. Alfredo del Mazo González / SAN MARTIN TUCHICUITLAPILCO (SAN MARTIN)	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	412,730.07	412,730.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	74.88		5 ALUMNO	120	120	0	0.00
37960/007858519	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de electrificación, 1ª manzana / SAN MIGUEL DE LA VICTORIA	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	690,084.55	690,084.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	8.00		2 COLONIA	1	56	0	0.00
37961/007958571	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de electrificación, 4ª manzana / SAN MIGUEL DE LA VICTORIA	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	688,019.01	688,019.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	15.00		2 COLONIA	1	180	0	0.00
37962/008058619	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de electrificación, 5ª manzana / SAN MIGUEL DE LA VICTORIA	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	371,581.17	371,581.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	3.00		2 COLONIA	1	60	0	0.00
37965/008158674	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de electrificación, 6ª manzana / SAN MIGUEL DE LA VICTORIA	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	653,941.48	653,941.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	11.00		2 COLONIA	1	84	0	0.00
37967/008225771	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	Construcción de drenaje sanitario en Jilotepec, localidad San Pablo Huantepec, asentamiento San Pablo Huantepec / SAN PABLO HUANTEPEC	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	1,030,941.08	1,030,941.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,064.87	309,064.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	540.00		2 COLONIA	1	200	30	29.98
37968/008325909	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	Construcción de drenaje sanitario, en Arroyo Colorado / SAN PABLO HUANTEPEC	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	424,561.69	424,561.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	197.00		2 COLONIA	1	800	0	0.00



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

**MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

**Año de Ejercicio 2020 INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

**Reporte de Ejercido Acumulado**

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 75,796,465.89 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Rea	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
37969/009425999	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	Construcción de drenaje sanitario, en La Fortaleza / SAN PABLO HUANTEPEC	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	331,328.45	331,328.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	198.60		2 COLONIA	1	500	0	0.00	
37970/008558703	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de electrificación, 3ª manzana / TECOLAPAN	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	471,191.84	471,191.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00		2 COLONIA	1	40	0	0.00	
37972/008659038	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de electrificación, 1ª manzana / TECOLAPAN	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	1,197,133.78	1,197,133.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,025.42	359,025.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	21.00		2 COLONIA	1	68	30	29.99	
37973/008759043	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de electrificación, 1ª manzana / TEUPAN	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	148,596.00	148,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		2 COLONIA	1	68	0	0.00	
37974/008859046	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de electrificación, 2ª manzana / TEUPAN	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	477,577.88	477,577.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7.00		2 COLONIA	1	80	0	0.00	
37975/008959053	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de electrificación, 3ª manzana / TEUPAN	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	392,414.45	392,414.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00		2 COLONIA	1	32	0	0.00	
37976/009059057	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de electrificación, 4ª manzana / TEUPAN	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	120,176.00	120,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		2 COLONIA	1	28	0	0.00	
37978/009159723	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de electrificación, 4ª manzana / CANALEJAS	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	580,778.10	580,778.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7.00		2 COLONIA	1	52	0	0.00	
37979/009259860	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de electrificación, 6ª manzana, 2ª sección / CANALEJAS	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	619,721.72	619,721.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,857.54	185,857.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	11.00		2 COLONIA	1	48	30	29.99	
37980/009359937	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	Ampliación de electrificación, en Jilotepec, Localidad Canalejas, Asentamiento Canalejas. / CANALEJAS	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	353,852.28	353,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	5.00		2 COLONIA	1	60	0	0.00	
37982/009427037	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	Construcción de drenaje sanitario, 2ª manzana, 2ª sección / CANALEJAS	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	438,327.39	438,327.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	260.00		2 COLONIA	1	60	0	0.00	
37983/009527175	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	Construcción de drenaje sanitario, 4ª manzana / CANALEJAS	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	1,101,129.84	1,101,129.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	650.00		2 COLONIA	1	160	0	0.00	
37984/009627350	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	Construcción de drenaje sanitario, 5ª manzana, 1ª sección / CANALEJAS	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	847,023.28	847,023.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	500.00		2 COLONIA	1	120	0	0.00	
37985/009727406	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	Construcción de drenaje sanitario, 6ª manzana, 2ª sección / CANALEJAS	ADMINISTRACION	2020-04-01	2020-12-15	677,620.26	677,620.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,137.47	203,137.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	400.00		2 COLONIA	1	48	30	29.98	
37986/009827576	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de guarniciones y banquetas, camino principal de la Escuela Primaria hacia la Colonia / XHIMQJAY	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	799,385.67	799,385.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,432.89	239,432.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	965.25		2 COLONIA	1	2,573	30	29.95	
37988/009927653	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	Construcción de Anexo en el CBT No. 2 / XHIMQJAY	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	671,305.14	671,305.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	119.00		5 ALUMNO	80	80	0	0.00	
37989/010027760	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimentación en Jilotepec, localidad Xhixhata, asentamiento Xhixhata / XHIXHATA	CONTRATO	2020-04-01	2020-12-15	1,971,028.63	1,971,028.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRO	0.38		3 POBLADO	1	2,256	0	0.00	
<b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 100</b>									<b>TOTAL</b>	<b>74,450,879.73</b>	<b>74,450,879.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,192,501.84</b>	<b>12,192,501.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									<b>960</b>



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 75,796,465.89 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Rea	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.

<b>Complementarios: 26</b>	<b>Directa: 74</b>
----------------------------	--------------------

\_\_\_\_\_  
**ING. AGUSTIN JAVIER  
 BONILLA RODRIGUEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL**

\_\_\_\_\_  
**L. en C. ERIK FRANCO  
 GARCIA  
 TESORERO MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
**ARQ. HECTOR MENDOZA  
 ALVAREZ  
 DIRECTOR DE OBRAS  
 PUBLICAS**

\_\_\_\_\_  
**LIC. LESLY LOYA  
 CERRITOS  
 CONTRALORIA  
 MUNICIPAL**

JILOTEPEC