

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 75,242,927.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances					
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
48474/000158747	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, 2ª manzana / SAN JUAN ACAZUCHITLAN (SAN JUANICO)	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	944,090.00	944,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943,439.41	943,439.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	0.20		3 POBLADO	1	3,121	100	99.93
48477/000260888	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, camino al jardín de niños, 3ª manzana, 1ª etapa / SAN JUAN ACAZUCHITLAN (SAN JUANICO)	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	948,487.00	948,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,816.23	947,816.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	0.20		3 POBLADO	1	3,121	100	99.93
48481/000361082	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, calle principal, 2ª etapa / BUENAVISTA	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	1,498,335.57	1,498,335.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,254.72	1,497,254.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	0.37		3 POBLADO	1	2,111	100	99.93
48482/000461193	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, camino al ramal, 3ª manzana, 1ª etapa / DANXHO (PRESA DANXHO)	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	946,338.00	946,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,673.85	945,673.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	0.20		3 POBLADO	1	1,126	100	99.93
48484/000561235	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, calle centro / XHITEY, EL	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	647,165.00	647,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,649.19	646,649.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	0.13		3 POBLADO	1	1,222	100	99.92
48486/000661293	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, camino a la Escuela / OCTEYUCO DOS MIL	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	1,520,074.00	1,520,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518,908.78	1,518,908.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	0.29		3 POBLADO	1	1,190	100	99.92
48487/000761362	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, camino acceso a San Ignacio, 1ª etapa / SAN IGNACIO (SAN IGNACIO DE LOYOLA)	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	935,459.26	935,459.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,757.51	934,757.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	0.20		3 POBLADO	1	121	100	99.92
48490/000861427	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, calle casa Doña Chelo / DOXHICHO	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	1,048,665.32	1,048,665.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,943.32	1,047,943.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	0.24		3 POBLADO	1	2,047	100	99.93
48494/000961466	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	221 SANITARIOS SECOS O LETRINAS	Construcción de fosas sépticas (Apoyo a la Vivienda) / SAN JUAN ACAZUCHITLAN (SAN JUANICO)	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	433,151.72	433,151.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,266.94	418,266.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	115.53		2 COLONIA	1	108	100	96.56
48664/00101	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de Pavimento Asfáltico, Camino Bella Vista 3a. manzana. / SAN JUAN ACAZUCHITLAN (SAN JUANICO)	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	1,831,833.72	1,831,833.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,497.38	692,497.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	0.50		3 POBLADO	1	3,121	38	37.80
48665/001125137	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, camino entrada a la iglesia, 2ª manzana / SAN JUAN ACAZUCHITLAN (SAN JUANICO)	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	946,338.58	946,338.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,673.85	945,673.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	0.20		3 POBLADO	1	3,121	100	99.93
48666/0012125365	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, 3ª manzana, 2ª etapa / AGUA ESCONDIDA	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	1,088,272.87	1,088,272.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,491.78	1,087,491.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	0.24		3 POBLADO	1	2,545	100	99.93
48668/00131	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, 3a manzana, 3a etapa / AGUA ESCONDIDA	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	1,462,827.77	1,462,827.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,024.85	1,462,024.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	0.33		3 POBLADO	1	2,545	100	99.95
48669/0014125395	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento asfáltico, camino a las escuelas, 2ª etapa / ALDAMA	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	303,269.26	303,269.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,707.01	302,707.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	0.09		3 POBLADO	1	2,061	100	99.81
48671/00151	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, camino Trujillo / ALDAMA	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	1,484,626.16	1,484,626.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,644.27	1,483,644.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	0.30		3 POBLADO	1	2,061	100	99.93
48673/00171	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, camino Zacatecano a las pilas / CALPULALPAN	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	815,266.33	815,266.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,997.44	814,997.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	0.20		3 POBLADO	1	3,906	100	99.97
48677/0018125418	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, camino Zacatecano, 1ª etapa / CALPULALPAN	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	941,427.60	941,427.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,776.98	940,776.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	0.20		3 POBLADO	1	3,906	100	99.93
48681/0019125626	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, camino Zacatecano, de la autopista Méx. - Qro., al centro / CALPULALPAN	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	860,131.36	860,131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,541.79	859,541.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	0.20		3 POBLADO	1	3,906	100	99.93
48692/00221	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Construcción de red de agua potable, los Sabinos / COLONIA LA MERCED	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	101,562.85	101,562.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	260.00		2 COLONIA	1	32	0	0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021 INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 75,242,927.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
48694/00231	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Ampliación de red de agua potable, 1a manzana / COMUNIDAD, LA (COMUNIDAD)	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	374,558.60	374,558.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,400.00		2 COLONIA	1	2,661	0	0.00
48695/0024125676	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento asfáltico, camino principal, 3ª etapa / COMUNIDAD, LA (COMUNIDAD)	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	716,759.41	716,759.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,277.22	715,277.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRADO	0.29		3 POBLADO	1	2,661	100	99.79
48703/00261	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	Construcción de techado en el área de impartición de educación física en la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez 1a manzana / DANXHO (PRESA DANXHO)	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	749,587.74	749,587.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,366.24	224,366.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	333.00		5 ALUMNO	200	200	30	29.93
48705/0027129015	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento asfáltico, camino principal / DENJHI	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-25	1,721,172.30	1,721,172.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719,019.00	1,719,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRADO	1.12		3 POBLADO	1	1,272	100	99.87
48709/00291	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas y guarniciones, camino principal / DOXHICHO	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	722,003.39	722,003.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	762.75		3 POBLADO	1	2,047	0	0.00
48715/00321	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	221 SANITARIOS SECOS O LETRINAS	Construcción de fosas sépticas (apoyo a la vivienda) / DURAZNO DE GUERRERO, EL	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	286,206.04	286,206.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	123.20		2 COLONIA	1	20	0	0.00
48716/0033126951	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, camino Los Santiagos, 2ª etapa / EJIDO DE SAN LORENZO OCTEYUCO (EJ. OCTEYUCO)	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	1,230,681.58	1,230,681.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,871.60	1,229,871.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRADO	0.24		3 POBLADO	1	2,733	100	99.93
48717/00341	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, camino al Centro Social / FRESNO, EL	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	1,063,111.23	1,063,111.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRADO	0.20		3 POBLADO	1	150	0	0.00
48718/00351	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, camino a los Padilla, 2a etapa / EJIDO DE CANALEJAS EL MAGUEYAL (EL MAGUEYAL)	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-25	1,000,000.69	1,000,000.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRADO	0.24		3 POBLADO	1	1,270	0	0.00
48719/00361	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	Construcción de drenaje, camino los chileros / OCTEYUCO DOS MIL	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	488,919.42	488,919.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	256.00		2 COLONIA	1	40	0	0.00
48721/00371	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, camino principal / MAQUEDA, LA (EJ. DE SAN LORENZO NENAMICOYAN)	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	1,071,509.91	1,071,509.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,809.32	1,070,809.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRADO	0.20		3 POBLADO	1	465	100	99.93
48723/00391	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, calle los Jiménez, 1a y 2a manzana / HUERTAS, LAS	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	1,911,623.36	1,911,623.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRADO	0.40		3 POBLADO	1	4,040	0	0.00
48725/004161572	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	Perforación de pozo para agua potable / HUERTAS, LAS	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	5,124,624.80	5,124,624.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147,927.21	4,147,927.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		2 COLONIA	1	4,040	80	80.94
48730/0043126965	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento asfáltico, camino a piedra lisa, 4ª manzana / MANZANAS, LAS	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	1,216,145.30	1,216,145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,641.56	1,213,641.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRADO	0.50		3 POBLADO	1	2,881	100	99.79
48843/0047129240	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, callejón / MAGUEYCITOS	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	1,965,089.46	1,965,089.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963,867.56	1,963,867.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRADO	0.40		3 POBLADO	1	563	100	99.94
48846/00481	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	170 CARCAMO	Construcción de cárcamo / MEXICALTONGO	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	729,006.08	729,006.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	40.50		2 COLONIA	1	329	0	0.00
48848/00491	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, camino los paleteros / OCTEYUCO DOS MIL	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	1,406,380.53	1,406,380.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,437.65	1,405,437.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRADO	0.30		3 POBLADO	1	1,190	100	99.93
48850/0050129321	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, camino principal / OJO DE AGUA (OJO DE AGUA ESTADO DE MEXICO)	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	741,277.17	741,277.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,789.20	740,789.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRADO	0.15		3 POBLADO	1	1,255	100	99.93
48853/0051129336	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, a un costado del rancho ganadero / SAN IGNACIO (SAN IGNACIO DE LOYOLA)	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	900,015.87	900,015.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,445.70	899,445.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRADO	0.18		3 POBLADO	1	121	100	99.94



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021 INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 75,242,927.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances					
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Rea	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Rea	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
48856/00521	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, camino boulevard 2a etapa / SAN JOSE EJIDO DE SAN LORENZO	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	1,206,246.97	1,206,246.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,307.18	1,205,307.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRADO	0.18		3 POBLADO	1	180	100	99.92
48858/00541	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Ampliación de red de agua potable, Bordo el Coronel / SAN LORENZO NENAMICOYAN	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	47,732.43	47,732.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,592.40	47,592.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	300.00		2 COLONIA	1	300	100	99.71
48859/00551	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Ampliación de red de agua potable, 3a manzana, por la Escuela Preparatoria / SAN LORENZO NENAMICOYAN	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	16,229.28	16,229.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	102.00		2 COLONIA	1	100	0	0.00
48860/0056148040	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, camino principal a la Clínica / SAN LORENZO NENAMICOYAN	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	478,102.12	478,102.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,117.37	477,117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRADO	0.20		3 POBLADO	1	2,064	100	99.79
48861/00571	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, camino a la clínica / SAN LORENZO OCTEYUCO	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	1,000,956.48	1,000,956.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,295.94	1,000,295.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRADO	0.20		3 POBLADO	1	704	100	99.93
48864/0059148828	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, camino a los pantalones / SAN MARTIN TUCHICUITLAPILCO (SAN MARTIN)	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	1,323,681.89	1,323,681.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,770.98	1,322,770.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRADO	0.28		3 POBLADO	1	1,996	100	99.93
48867/00601	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Rehabilitación Camino Principal / SAN MARTIN TUCHICUITLAPILCO (SAN MARTIN)	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	315,853.01	315,853.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,724.96	94,724.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRADO	0.07		3 POBLADO	1	1,996	30	29.99
48872/0062148920	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, camino a Don Jaro / SAN MIGUEL DE LA VICTORIA	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	1,218,590.05	1,218,590.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,190.24	1,218,190.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRADO	0.30		3 POBLADO	1	3,328	100	99.97
48877/0064148994	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, camino de la iglesia a arroyo colorado / SAN MIGUEL DE LA VICTORIA	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	1,008,441.09	1,008,441.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,104.55	1,008,104.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRADO	240.00		3 POBLADO	1	3,328	100	99.97
48882/0066149878	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, calle 5 de mayo al circuito / SAN PABLO HUANTEPEC	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	957,192.93	957,192.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,541.87	956,541.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRADO	0.20		3 POBLADO	1	4,107	100	99.93
48884/0067156531	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, camino a la Fortaleza / SAN PABLO HUANTEPEC	CONTRATO	2021-09-01	2021-12-15	619,599.62	619,599.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,161.90	619,161.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRADO	0.16		3 POBLADO	1	4,107	100	99.93
48888/00691	18 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	Ampliación de Electrificación / SANTA MARTHA DE LA CRUZ	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	560,004.96	560,004.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,701.47	559,701.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	10.00		2 COLONIA	1	40	100	99.95
48890/00701	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	Equipamiento de Pozo profundo de Agua Potable / SANTIAGO OXTHOC	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	343,231.22	343,231.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		2 COLONIA	1	1,155	0	0.00
48892/0071150578	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento asfáltico, camino principal, 1ª etapa / TEUPAN	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	1,003,696.04	1,003,696.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,056.33	1,002,056.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRADO	0.30		3 POBLADO	1	920	100	99.84
48895/00721	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Construcción de red de agua potable, camino la Marimba / OCTEYUCO DOS MIL	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	105,129.13	105,129.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	380.00		3 POBLADO	1	30	0	0.00
48896/00731	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	Construcción de techado en área de impartición de educación física en Escuela Secundaria OI. TV Telpochochil / TEUPAN	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	960,683.82	960,683.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,549.67	287,549.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	364.00		5 ALUMNO	50	50	30	29.93
48899/00741	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento asfáltico, Los Mexicas / CANALEJAS	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	1,216,643.31	1,216,643.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,602.26	1,215,602.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRADO	0.43		3 POBLADO	1	4,957	100	99.91
48900/0075150718	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, camino atrás del super Don Nico, 2ª y 3ª manzana / CANALEJAS	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	1,577,017.16	1,577,017.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,950.20	1,575,950.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRADO	0.25		3 POBLADO	1	4,957	100	99.93
48901/00761	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, camino del bosque de Canalejas a Doña Eli / CANALEJAS	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	897,186.58	897,186.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,567.48	896,567.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILO METRO CUADRADO	0.43		3 POBLADO	1	4,957	100	99.93



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021 INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 75,242,927.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Rea	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
48902/0077152455	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, La pasadita / CANALES JAS	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	1,078,383.47	1,078,383.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,639.40	1,077,639.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	0.20		3 POBLADO	1	4,957	100	99.93
48903/00781	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Ampliación de red de agua potable / XHIMOJAY	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	298,976.05	298,976.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,100.00		2 COLONIA	1	500	0	0.00
48904/00791	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, 4ª manzana, 1ª etapa / XHIMOJAY	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	1,248,013.95	1,248,013.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	0.30		3 POBLADO	1	2,573	0	0.00
48906/00811	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	Construcción de drenaje sanitario, calle de los tamaleros / XHIXHATA	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	460,784.78	460,784.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	279.30		2 COLONIA	1	160	0	0.00
48907/00821	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	Construcción de drenaje sanitario, camino de la iglesia / XHIXHATA	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	55,540.70	55,540.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,046.04	47,046.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	62.50		2 COLONIA	1	2,256	85	84.71
48909/00841	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico, camino Los Herrera / XHIXHATA	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	996,563.27	996,563.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,939.10	995,939.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	0.20		3 POBLADO	1	2,256	100	99.94
48910/0085152819	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimento hidráulico camino los Hojalateros / XHIXHATA	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	852,097.24	852,097.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,820.64	851,820.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	0.20		3 POBLADO	1	2,256	100	99.97
48912/0087152855	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	Construcción de drenaje sanitario, calle Andrés Quintana Roo / COLONIA EL DENI	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	262,785.13	262,785.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	152.00		2 COLONIA	1	1,228	0	0.00
48913/00881	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	Ampliación de drenaje sanitario, de la Colonia Magisterial a la Av. Vicente Guerrero / COL. CRUZ DE DENDHO	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	849,576.58	849,576.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	450.00		2 COLONIA	1	600	0	0.00
49214/00891	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	Construcción de drenaje sanitario, junto a los Sabinos / COLONIA LA MERCED	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	316,829.50	316,829.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	185.00		2 COLONIA	1	32	0	0.00
49215/0090152876	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	Construcción de drenaje sanitario, camino Don Augusto / HUERTAS, LAS	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	617,403.08	617,403.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,715.27	615,715.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	307.30		2 COLONIA	1	240	100	99.73
49216/00911	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Ampliación de red de agua potable, El Xhiti / SANTIAGO OXTHOC	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	216,809.59	216,809.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	560.00		2 COLONIA	1	50	0	0.00
49217/00921	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Ampliación de red de agua potable, El Camacho, 4ª manzana / ROSAL, EL	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	239,688.89	239,688.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	700.00		2 COLONIA	1	150	0	0.00
49218/00931	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Construcción de red de agua potable, calle Lázaro Cárdenas, norte / COLONIA EL DENI	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	1,038,787.48	1,038,787.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,260.00		2 COLONIA	1	1,228	0	0.00
49219/00941	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Construcción de red de agua potable, camino al basurero, 1ª manzana / BUENAVISTA	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	111,236.78	111,236.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	350.00		2 COLONIA	1	20	0	0.00
49220/00951	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Construcción de red de agua potable, Magueycitos - Xhimojay / XHIMOJAY	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	125,784.69	125,784.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	500.00		2 COLONIA	1	16	0	0.00
49221/00961	15 AYS	AP AGUA POTABLE	E EQUIPAMIENTO DE AGUA POTABLE	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	Equipamiento de pozo profundo de agua potable / HUERTAS, LAS	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	2,879,854.59	2,879,854.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		2 COLONIA	1	4,040	0	0.00
49222/00971	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	Construcción de cuarto dormitorio / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	4,226,736.27	4,226,736.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	697.48		2 COLONIA	1	188	0	0.00
49223/00981	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Ampliación de red de agua potable, 5ª manzana, por el Templo / ROSAL, EL	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	179,076.94	179,076.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	500.00		2 COLONIA	1	20	0	0.00
49224/00991	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Construcción de red de agua potable, camino del marantial a los cárcamos / DURAZNO DE CUAUHTEMOC, EL	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	1,018,277.75	1,018,277.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,650.00		2 COLONIA	1	1,042	0	0.00
49225/01001	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Construcción de red de agua potable, por el Manar / EJIDO DE COSCOMATE	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	139,639.17	139,639.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	600.00		2 COLONIA	1	160	0	0.00
49226/01011	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Ampliación de red de agua potable, por el cárcamo / DURAZNO DE GUERRERO, EL	CONTRATO	2021-03-01	2021-12-15	52,500.50	52,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	160.00		2 COLONIA	1	122	0	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021 INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 75,242,927.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances					
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
49227/01021	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICIFICACION	Ampliación de Electrificación, Pozo San Miguel de la Victoria / SAN MIGUEL DE LA VICTORIA	CONTRATO	2021-09-01	2021-12-15	645,540.95	645,540.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	4.00		2 COLONIA	1	3,328	0	0.00	
50072/01031	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Ampliación de red de agua potable, en El Saltillo / CALPULALPAN	CONTRATO	2021-09-01	2021-12-15	226,691.64	226,691.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	852.00		2 COLONIA	1	100	0	0.00	
50482/01041	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de en cementado en Calle Azucena / COL. JAVIER BARRIOS	CONTRATO	2021-09-01	2021-12-15	73,134.16	73,134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	102.00		3 POBLADO	1	637	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 82									TOTAL	75,242,926.49	75,242,926.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,895,912.81	49,895,912.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									4693

Complementarios: 48	Directa: 34
----------------------------	--------------------

ING. AGUSTIN JAVIER
BONILLA RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

L. en C. ERIK FRANCO
GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. HECTOR MENDOZA
ALVAREZ
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS

LIC. LESLY LOYA
CERRITOS
CONTRALORIA
MUNICIPAL